

丹波市の水道の被災及び対応状況

1 丹波市の水道の被災と応急給水の状況

は前回報告から進展、変化した内容 平成 26 年 8 月 24 日 17 時現在

被災の状況				備 考
区域	断水人口(現在) 断水世帯数(現在)	断水等の原因 (被災時)	対応状況	
新友政(ｼﾝﾄﾖｳ)浄水場	0 人	・市民が水道水を大量に使用したことにより配水池の水位が低下したため、18日(月)に使用を控えるよう呼びかけた。	その結果 ・19日(火)15時半 4割のエリアで通水開始 ・20日(水)20時 全戸通水開始	8月末までの応援予定 23日 西播磨ﾌﾞﾛｯｸ 24日 西播磨ﾌﾞﾛｯｸ 25日 神戸、但馬、丹波、淡路ﾌﾞﾛｯｸ 26日 阪神ﾌﾞﾛｯｸ 27日 阪神ﾌﾞﾛｯｸ 28日 西播磨ﾌﾞﾛｯｸ 29日 西播磨ﾌﾞﾛｯｸ 30日 東播磨ﾌﾞﾛｯｸ 31日 東播磨ﾌﾞﾛｯｸ
	0 世帯	・管路漏水調査を実施	・復旧完了	
市ノ貝(ｲﾅｶﾞｲ)配水池	0 人	・配水池の手前の道路が流出したため、送水管、配水管が断裂	・管路仮設復旧工事 完了 ・管路漏水箇所調査 完了 ・21日(木)20時半 全戸通水開始	(市ノ貝公民館 22日(金)に撤収予定) 鴨阪公民館 給水車(姫路市) 給水ﾀﾝｸ(3.5m ³ ×1) 折杉神社 給水車(太子町) 給水ﾀﾝｸ(2m ³ ×1) 前山ふれあいセンター 給水車(佐用町) 尾端公民館 給水車(神河町) 前山コミセン 応急給水栓 大杉地区 給水ﾀﾝｸ(350L)
	0 世帯			
鴨阪(ｶﾓﾐﾔ)浄水場	488 人	・鴨阪浄水場 埋没	・仮配管による仮復旧工事に1～2ヶ月程度かかる見込み ・下鴨阪 23日正午頃 通水開始 ・谷上 23日13時半 200ポリﾀﾝｸ100個設置 (折杉神社30個・ふれあいセンター70個)	20日(水)から給水ﾀﾝｸ(2m ³)を給水ポｲﾝﾄに設置。これにより給水車が不在時にも給水が可能となっている。
	179 世帯			
乙河内(おつか)浄水場	111 人	・乙河内浄水場 停電 取水堰の埋没 ・乙河内配水池 停電 管路破損	・22日(金)から復旧工事に着手予定 ・復旧時期:7～10日程度 ・乙河内浄水場 23日通電 取水堰回復	乙河内公民館 給水車(福崎町) 給水ﾀﾝｸ(2m ³ ×1)
	46 世帯			