

丹波市の水道の被災及び対応状況

1 丹波市の水道の被災と応急給水の状況

は前回報告から進展、変化した内容 平成 26 年 8 月 28 日 16 時現在

被災の状況				対応状況	28 日の応急給水 〔給水所開設時間〕 〔AM6:00～PM7:00〕	備 考
区域	断水人口(現在) 断水世帯数(現在)	断水等の原因(被災時)	断水人口(現在) 断水世帯数(現在)			
新友政(シノトモサキ)浄水場	0 人	・市民が水道水を大量に使用したことにより配水池の水位が低下したため、18 日(月)に使用を控えるよう呼びかけた。 ・管路漏水調査を実施	その結果 ・19 日(火)15 時半 4 割のエリアで通水開始 ・20 日(水)20 時 全戸通水開始 ・復旧完了	(竹田コミセン 21 日(木)に撤収)	8 月末までの応援予定 23 日 西播磨 ^{ボック} 24 日 西播磨 ^{ボック} 25 日 神戸、但馬、丹波、淡路 ^{ボック} 26 日 阪神 ^{ボック} 27 日 阪神 ^{ボック} 28 日 西播磨 ^{ボック} 29 日 西播磨 ^{ボック} 30 日 東播磨 ^{ボック} 31 日 東播磨 ^{ボック}	
	0 世帯					
市ノ貝(イノカイ)配水池	0 人	・配水池の手前の道路が流出したため、送水管、配水管が断裂	・管路仮設復旧工事 完了 ・管路漏水箇所調査 完了 ・21 日(木)20 時半 全戸通水開始	(市ノ貝公民館 22 日(金)に撤収予定) 鴨阪公民館	20 日(水)から給水タンク(2 ^{m3})を給水ポイントに設置。これにより給水車が不在時にも給水が可能となっている。	
	0 世帯					
鴨阪(カモサカ)浄水場	488 人	・鴨阪浄水場 埋没	・仮配管による仮復旧工事に 1～2 ヶ月程度かかる見込み ・下鴨阪 23 日正午頃 通水開始 ・谷上 23 日 13 時半 200 ポリタンク 100 個設置 (折杉神社 30 個・ふれあいセンター 70 個) 20 t 給水用ステンレスタンク設置 27 日 配管接続作業 タンクへの給水作業 27 日 徳尾自治会通水洗管作業 タンクへの給水 28 日 11 時開始	給水車(たつの市) 給水タンク(1.5 ^{m3} ×1) 折杉神社 給水車(姫路市) 給水タンク(3.5 ^{m3} ×1) 前山ふれあいセンター 給水車(市川町) 尾端公民館 給水車(西播磨企業団) ポリタンク 20 個 徳尾区公民館 給水タンク (300L) 大杉地区 給水タンク (300L) 谷上自治区ポリタンク 30 個		
	179 世帯					
乙河内(エガチ)浄水場	111 人	・乙河内浄水場 停電 取水堰の埋没 ・乙河内配水池 停電 管路破損	・22 日(金)から復旧工事に着手予定 ・復旧時期：7～10 日程度 ・乙河内浄水場 23 日通電 取水回復 ・乙河内 生活用水通水開始 洗管作業 ・姫路市・水質管理センター応援作業	乙河内公民館 給水車(福崎町) 給水タンク(2 ^{m3} ×1)		
	46 世帯					