

丹波市の水道の被災及び対応状況

1 丹波市の水道の被災と応急給水の状況

は前回報告から進展、変化した内容

平成26年9月8日16時現在

被災の状況				8日の応急給水 〔給水所開設時間 〔AM6:00～PM6:00〕〕	備 考
区域	断水人口(現在) 断水世帯数(現在)	断水等の原因(被災時)	対応状況		
新友政(シノトモサキ)浄水場	0人 0世帯	・市民が水道水を大量に使用したことにより配水池の水位が低下したため、18日(月)に使用を控えるよう呼びかけた。 ・管路漏水調査を実施	その結果 ・19日(火)15時半 4割のエリアで通水開始 ・20日(水)20時 全戸通水開始 ・復旧完了	(竹田コミセ)21日(木)に撤収)	9月の応援体制 1日 但馬プロック 2日 西播プロック 3日 西播プロック 4日 東播プロック 5日 東播プロック 6日～30日 県企業庁 加圧車3台でローテ
市ノ貝(シノガキ)配水池	0人 0世帯	・配水池の手前の道路が流出したため、送水管、配水管が断裂	・管路仮設復旧工事 完了 ・管路漏水箇所調査 完了 ・21日(木)20時半 全戸通水開始	(市ノ貝公民館 22日(金)に撤収予定)	20日(火)から給水ポンク(2m ³)を給水ポンクに設置。これにより給水車が不在時にも給水が可能となっている。
鴨阪(カモサカ)浄水場	488人 (301人)	・鴨阪浄水場 埋没	・仮配管による仮復旧工事に1～2ヶ月程度かかる見込み。 ・下鴨阪 23日正午頃 通水開始 ・谷上 23日13時半 200ボリタンク100個設置 (折杉神社30個・ふれあいセンター70個) ・20t給水用ステンレスタンク設置 27日 ・配管接続作業 タンクへの給水作業 27日 ・徳尾自治会通水洗管作業 タンクへの給水 ・28日 11時開始 ・徳尾自治会 26世帯仮給水開始 29日 ・20t給水用ステンレスタンク追加設置 5日 ・大杉自治会 26世帯仮給水開始 6日 ・谷上自治会 19世帯仮給水開始 8日	鴨阪公民館 バレーン(加古川市補充) 給水タンク(300L) 前山ふれあいセンター ボリタンク20個 (加古川市補充) 尾端公民館 ボリタンク20個 給水タンク(300L) (加古川市補充) 9月8日 大杉、谷上自治会撤収 折杉神社撤収	20tタンク給水2基 神戸市(3m ³ ×1) 姫路市(3.5m ³ ×1) 丹波市(4m ³ ×1)
	179世帯 (108世帯)				
乙河内(エトナリ)浄水場	111人	・乙河内浄水場 停電 取水堰の埋没 停電 管路破壊	・22日(金)から復旧工事に着手予定 ・復旧時期:7～10日程度 取水回復 ・乙河内浄水場 23日通電 洗管作業 ・乙河内 生活用水通水開始 洗管作業 ・姫路市・水質管理センター応援作業	乙河内公民館 給水タンク(2m ³ ×1) (加古川市補充)	
	46世帯				