

統廃合事業の推進状況及び年次スケジュール

凡例 = ▲ 設計

● 工事

令和2年1月現在

処理区	供用年度	経過年数	事業種別	推進状況	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
核 氷上西	1996年	22年	農集	H30年 実施設計業務完了 R2年3月 工事完了予定									
1 柿柴東	1987年	31年	ゴミプラ			▲	●						
核 氷上南	1994年	24年	特環	R1年10月 実施設計業務完了 R2年2月 工事発注予定									
1 下油利	1987年	31年	ゴミプラ				▲	●					
核 和田	1992年	26年	特環										
1 和田西	2001年	17年	農集									▲	●
核 谷川	1996年	22年	特環	H30年 実施設計業務完了									
1 太田久下	1999年	19年	農集			▲			●				
核 小川	2001年	17年	特環	【小川浄化センター増設】 R1年7月 実施設計業務完了			▲	●	浄化センター増設工事				
1 草部	1991年	27年	農集							▲	●		
2 南中	1995年	23年	農集					▲	●				
3 和田南	1999年	19年	農集								▲	●	
核 竹田	1997年	21年	特環										
1 川東	1992年	26年	農集						▲	●			
2 前山	1998年	20年	農集									▲	●
核 吉見	2000年	18年	特環	【美和東・美和西】 R2年3月 実施設計発注予定									
1 美和東	2000年	18年	農集					▲	●				
2 鴨庄	1996年	22年	農集							▲	●		
3 美和西	1994年	24年	農集						▲	●			
核 黒井	1997年	21年	特環	【春日西部】 H30年 実施設計業務完了 R2年3月 管渠工事完了 R2年3月 機械電気工事発注予定 【野村】 R1年10月 実施設計業務完了									
1 野村	1997年	21年	ゴミプラ				▲	●					
2 春日西部	1999年	19年	農集			▲	●						
核 国領中央	2001年	17年	農集										
1 棚原	1996年	22年	農集								▲	●	