

# 丹波市の水道の被災及び対応状況

## 1 丹波市の水道の被災と応急給水の状況

は前回報告から進展、変化、変化した内容 平成 26 年 9 月 17 日 15 時現在

| 被災の状況         |                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 日の応急給水<br>〔給水所開設時間〕<br>AM6:00～PM6:00                        | 備 考                                                                                                            |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区域            | 断水人口(現在)<br>断水世帯数(現在) | 断水等の原因(被災時)                                                            | 対応状況                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                |
| 新友政(シトセマカ)浄水場 | 0 人                   | ・市民が水道水を大量に使用したことにより配水池の水位が低下したため、18 日(月)に使用を控えるよう呼びかけた。<br>・管路漏水調査を実施 | その結果<br>・19 日(火)15 時半 4 割のエリアで通水開始<br>・20 日(水)20 時 全戸通水開始<br>・復旧完了                                                                                                                                                                                                                        | (竹田コバシ 21 日(木)に撤収)                                             | 9 月の応援体制<br>1 日 但馬ブロック<br>2 日 西播ブロック<br>3 日 西播ブロック<br>4 日 東播ブロック<br>5 日 東播ブロック<br>6 日～30 日 県企業庁<br>加圧車 3 台でローテ |
|               | 0 世帯                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                |
| 市ノ貝(イナガ)配水池   | 0 人                   | ・配水池の手前の道路が流出したため、送水管、配水管が断裂                                           | ・管路仮設復旧工事 完了<br>・管路漏水箇所調査 完了<br>・21 日(木)20 時半 全戸通水開始                                                                                                                                                                                                                                      | (市ノ貝公民館<br>22 日(金)に撤収)                                         | 20 日(水)から給水タンク(2m <sup>3</sup> )を給水ポイントに設置。これにより給水車が不在時にも給水が可能となっている。                                          |
|               | 0 世帯                  |                                                                        | ・20 t 給水用ステンレスタンク設置 27 日<br>・配管接続作業 タンクへの給水作業 27 日<br>・徳尾自治会通水洗管作業 タンクへの給水<br>・28 日 11 時開始<br>・徳尾自治会 26 世帯仮給水開始 29 日<br>・20 t 給水用ステンレスタンク追加設置 5 日<br>・大杉自治会 26 世帯仮給水開始 6 日<br>・谷上自治会 19 世帯仮給水開始 8 日<br>・谷上自治会 23 世帯下鴨阪 2 世帯通水 12 日<br>・16 日 鴨阪、尾端自治会通水<br>・17 日 40 t タンク仮給水地域の加圧ポンプ<br>切替 |                                                                |                                                                                                                |
| 鴨阪(ササカ)浄水場    | 0 人                   | ・鴨阪浄水場 埋没                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 鴨阪公民館<br>前山ふれあいセンター<br>尾端公民館<br>17 日撤収<br>大杉、谷上自治会撤収<br>折杉神社撤収 | 20 t タンク給水 2 基<br>宝塚市(2m <sup>3</sup> ×1)<br>芦屋市(2m <sup>3</sup> ×1)<br>阪神水道(2m <sup>3</sup> ×1)               |
|               | 0 世帯                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                |
| 乙河内(イトガ)配水池   | 0 人                   | ・乙河内浄水場 停電<br>取水堰の埋没<br>・乙河内配水池 停電<br>管路破損                             | ・22 日(金)から復旧工事に着手予定<br>・復旧時期：7～10 日程度<br>・乙河内浄水場 23 日通電 取水回復<br>・乙河内 生活用水通水開始 洗管作業<br>・姫路市・水質管理センター応援作業<br>・膜ろ過ユニット設置 11 日<br>・17 日 飲料水の通水開始                                                                                                                                              | 乙河内公民館 17 日撤収                                                  |                                                                                                                |
|               | 0 世帯                  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                |