

丹波市クリーンセンター
排ガス測定結果

平成28年度

1号炉（煙道）

採取年月日					H28. 07. 28	H28. 10. 07	H28. 11. 23	H28. 12. 11	H29. 01. 19
結果取得日					H28. 09. 13	H28. 12. 22	H28. 12. 15	H29. 01. 10	H29. 03. 16
測定項目	単位	基準値	保証値	測定結果					
硫黄酸化物	濃度（酸素換算値）	ppm	－	50	2	－	－	－	<1
	排出量	m ³ N/h	－	－	<0. 02	－	－	－	<0. 02
	排出基準	m ³ N/h	(K値規制)	－	33. 7	－	－	－	34. 5
ばいじん（酸素換算値）	g/m ³ N	0. 15	0. 01	<0. 001	－	－	－	－	<0. 001
塩化水素（酸素換算値）	ppm	(約430)	50	15	－	－	－	－	1
	mg/m ³ N	700	－	25	－	－	－	－	2
窒素酸化物（酸素換算値）	ppm	250	100	46	－	－	－	－	49
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	5	0. 01	－	0. 11	0. 067	0. 000089	－	－

2号炉（煙道）

採取年月日					H28. 07. 28	H28. 10. 07	H28. 11. 23	H28. 12. 11	H29. 01. 09
結果取得日					H28. 09. 13	H28. 12. 22	H28. 12. 15	H29. 01. 10	H29. 02. 16
測定項目	単位		保証値	測定結果					
硫黄酸化物	濃度（酸素換算値）	ppm	－	50	5	－	－	－	<1
	排出量	m ³ N/h	－	－	0. 02	－	－	－	<0. 02
	排出基準	m ³ N/h	(K値規制)	－	33. 2	－	－	－	33. 6
ばいじん（酸素換算値）	g/m ³ N	0. 15	0. 01	0. 001	－	－	－	－	<0. 001
塩化水素（酸素換算値）	ppm	(約430)	50	12	－	－	－	－	2
	mg/m ³ N	700	－	19	－	－	－	－	3
窒素酸化物（酸素換算値）	ppm	250	100	42	－	－	－	－	52
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	5	0. 01	－	0. 065	0. 070	0. 00020	－	－

※基準値とは、関係法令で定められた値。

※保証値とは、施設運営協定書で定められた値。

※酸素換算値とは、排ガス中に含まれる物質の濃度を酸素濃度12%の状態に換算したもの。

※硫黄酸化物の排出基準は、地域ごとに定められたK値(17. 5)を用いて算出。