

丹波市の水道の被災及び対応状況

1 丹波市の水道の被災と応急給水の状況

は前回報告から進展、変化した内容

平成 26 年 8 月 22 日 13 時現在

被災の状況				22 日の応急給水 〔給水所開設時間〕 AM6:00～PM7:00	備 考
区域	断水人口(現在) 断水世帯数(現在)	断水等の原因(被災時)	対応状況		
新友政(シトモサ)浄水場	0 人	- 市民が水道水を大量に使用したことにより配水池の水位が低下したため、18 日(月)に使用を控えるよう呼びかけた。 - 管路漏水調査を実施	その結果 19 日(火)15 時半 4 割のエリアで通水開始 20 日(水)20 時 全戸通水開始 - 復旧完了	(竹田コミセン 21 日(木)に撤収)	8 月末までの応援予定 23 日 西播磨ブロック 24 日 西播磨ブロック 25 日 神戸、但馬、丹波、淡路ブロック 26 日 阪神ブロック 27 日 阪神ブロック 28 日 西播磨ブロック 29 日 西播磨ブロック 30 日 東播磨ブロック 31 日 東播磨ブロック
	0 世帯				
市ノ貝(イノカイ)配水池	0 人	配水池の手前の道路が流出したため、送水管、配水管が断裂	- 管路仮設復旧工事 完了 - 管路漏水箇所調査 完了 21 日(木)20 時半 全戸通水開始	(市ノ貝公民館 22 日(金)に撤収予定)	
	0 世帯				
鴨阪(カモサ)浄水場	581 人	鴨阪浄水場 埋没	仮配管による仮復旧工事に 1～2 ヶ月程度かかる見込み	鴨阪公民館 給水車(加古川市) 給水タンク(2m ³ ×1) 折杉神社 給水車(加東市) 給水タンク(2m ³ ×1) 徳尾区公民館 給水車(播磨町) 尾端地藏堂前 給水車(加西市) 前山コミセン 応急給水栓 大杉地区 給水タンク(350L)	20 日(水)から給水タンク(2m ³)を給水ポイントに設置。これにより給水車が不在時にも給水が可能となっている。
	220 世帯				
乙河内(オカノリ)浄水場	111 人	- 乙河内浄水場 停電 取水堰の埋没 - 乙河内配水池 停電 管路破損	22 日(金)から復旧工事に着手予定 - 復旧時期: 7～10 日程度	乙河内公民館 給水車(高砂市) 給水タンク(2m ³ ×1)	
	46 世帯				