

丹波市の水道の被災及び対応状況

1 丹波市の水道の被災と応急給水の状況

は前回報告から進展、変化した内容

平成 26 年 8 月 30 日 16 時現在

区域		被災の状況		対応状況	備 考
断水人口(現在)	断水世帯数(現在)	断水等の原因(被災時)			
新友政(シノトモチ)浄水場	0 人	- 市民が水道水を大量に使用したため、により配水池の水位が低下したため、18 日(月)に使用を控えるよう呼びかけた。 - 管路漏水調査を実施	- その結果 ・19 日(火)15 時半 4 割のエリアで通水開始 ・20 日(水)20 時 全戸通水開始 ・復旧完了	30 日の応急給水 (給水所開設時間 AM6:00~PM7:00)	8 月末までの応援予定 23 日 西播磨ブ・ワッ 24 日 西播磨ブ・ワッ 25 日 神戸、但馬、 丹波、淡路ブ・ワッ 26 日 阪神ブ・ワッ 27 日 阪神ブ・ワッ 28 日 西播磨ブ・ワッ 29 日 西播磨ブ・ワッ 30 日 東播磨ブ・ワッ 31 日 東播磨ブ・ワッ
	0 世帯				
市ノ貝(シノガイ)配水池	0 人	・配水池の手前の道路が流出したため、送水管、配水管が断裂	・管路仮設復旧工事 完了 ・管路漏水箇所調査 完了 ・21 日(木)20 時半 全戸通水開始	(竹田ミセン 21 日(木)に撤収) (市ノ貝公民館 22 日(金)に撤収予定)	鴨阪公民館 給水車(明石市) 給水タンク(3m ³ ×1) 折杉神社 給水車(三木市) 給水タンク(1.8m ³ ×1) 前山ふれあいセンター 給水車(加東市) 尾端公民館 給水車(西脇市) ポリタンク 20 個 尾端公民館 給水タンク (300L) 大杉地区 給水タンク (300L) 谷上自治区ポリタンク 20 個
	488 人 (423 人)				
鴨阪(カマキ)浄水場	179 世帯 (153 世帯)	・鴨阪浄水場 埋没	・仮配管による仮復旧工事に 1~2 ヶ月程度かかる見込み ・下鴨阪 23 日正午頃 通水開始 ・谷上 23 日 13 時半 200 ポリタンク 100 個設置 (折杉神社 30 個・ふれあいセンター 70 個) ・20 t 給水用ステンレスタンク設置 27 日 ・配管接続作業 タンクへの給水作業 27 日 ・徳尾自治会通水洗管作業 タンクへの給水 ・28 日 11 時開始 ・徳尾自治会 26 世帯仮給水開始 29 日	20 日(水)から給水タンク(2m ³)を給水ポイントに設置。これにより給水車が不在時にも給水が可能となっている。	
	111 人				
乙河内(エトガワ)浄水場	46 世帯	・乙河内浄水場 停電 - 取水堰の埋没 ・乙河内配水池 停電 - 管路破損	・22 日(金)から復旧工事に着手予定 ・復旧時期：7~10 日程度 ・乙河内浄水場 23 日通電 取水回復 ・乙河内 生活用水通水開始 洗管作業 ・姫路市・水質管理センター応援作業	乙河内公民館 給水車(多可町) 給水タンク(1.5m ³ ×1)	
	225 世帯				