

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年9月分

単位:円

番 号	河整工第10号	名 称	(普)大門川 土砂撤去工事
受 注 者	日本興発 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年7月4日	変更契約 年 月 日	令和6年9月11日
前回請負金額	1,728,100 内消費税額: 157,100	変更請負金額	4,974,200 内消費税額: 452,200
変更内容・理由	土工数量及び土砂処分量の増加等に伴う増工。		

番 号	丹教総工第15号	名 称	崇広小学校南側斜面对策工事
受 注 者	株式会社 グリーン建設		
前回契約 年 月 日	令和6年6月24日	変更契約 年 月 日	令和6年9月12日
前回請負金額	54,939,500 内消費税額: 4,994,500	変更請負金額	59,700,300 内消費税額: 5,427,300
変更内容・理由	モルタル吹付工への変更等に伴う増工。		

番 号	道保工第14号	名 称	市道与戸由利線 道路修繕工事
受 注 者	日本興発 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年7月2日	変更契約 年 月 日	令和6年9月13日
前回請負金額	3,929,200 内消費税額: 357,200	変更請負金額	4,287,800 内消費税額: 389,800
変更内容・理由	埋戻し材料の変更等に伴う増工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年9月分

単位:円

番 号	道保工第11号	名 称	市道南213号線 道路修繕工事
受 注 者	株式会社 田中		
前回契約 年 月 日	令和6年7月2日	変更契約 年 月 日	令和6年9月19日
前回請負金額	3,649,800 内消費税額: 331,800	変更請負金額	3,886,300 内消費税額: 353,300
変更内容・理由	埋戻し材料の変更等に伴う増工。		

番 号	丹市活工第2号	名 称	春日住民センター屋根防水改修工事
受 注 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和6年7月5日	変更契約 年 月 日	令和6年9月19日
前回請負金額	9,350,000 内消費税額: 850,000	変更請負金額	9,361,000 内消費税額: 851,000
変更内容・理由	配管の切断及び接続の変更追加等に伴う増工。		

番 号	丹教総工第4号	名 称	崇広小学校トイレ洋式化工事
受 注 者	オーケイ電設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和6年7月4日	変更契約 年 月 日	令和6年9月19日
前回請負金額	10,835,000 内消費税額: 985,000	変更請負金額	10,604,000 内消費税額: 964,000
変更内容・理由	給水管移設の数量減等に伴う減工。		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和6年9月分

単位:円

番 号	河整工第2号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(氷上・青垣)
受 注 者	株式会社 西田土木		
前回契約年月日	令和6年4月22日	変更契約年月日	令和6年9月24日
前回請負金額	6,240,300 内消費税額: 567,300	変更請負金額	6,250,200 内消費税額: 568,200
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第3号	名 称	緊急小規模等河川維持作業 総価契約(春日・市島)
受 注 者	西峰興産 株式会社		
前回契約年月日	令和6年4月22日	変更契約年月日	令和6年9月25日
前回請負金額	6,250,200 内消費税額: 568,200	変更請負金額	6,255,700 内消費税額: 568,700
変更内容・理由	諸数量の変更等に伴う増工。		

番 号	河整工第14号	名 称	(普)藤の目川 土砂撤去工事
受 注 者	垣本建設工業 株式会社		
前回契約年月日	令和6年7月18日	変更契約年月日	令和6年9月25日
前回請負金額	1,864,500 内消費税額: 169,500	変更請負金額	3,734,500 内消費税額: 339,500
変更内容・理由	土工数量の増加等に伴う増工。		