

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年9月分

単位:円

番 号	丹水工第3号	名 称	佐治地内舗装本復旧工事
請 負 者	株式会社 ウエダ建設		
前回契約 年 月 日	令和2年5月13日	変更契約 年 月 日	令和2年9月2日
前回請負金額	22,831,600 内消費税額: 2,075,600	変更請負金額	22,723,800 内消費税額: 2,065,800
変更内容・理由			
既設舗装が設計より厚かったことによる処分費の増加及び不陸整正での対応ができないことによる路盤工の追加並びに現地精査により面積等を変更したことによる減工			

番 号	河災工第4号	名 称	(普)福田谷川 河川災害復旧工事
請 負 者	郷和建设 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年6月2日	変更契約 年 月 日	令和2年9月3日
前回請負金額	7,661,500 内消費税額: 696,500	変更請負金額	7,487,700 内消費税額: 680,700
変更内容・理由			
進入路が使用できないことによる新設及び根株処分の取りやめ、諸数量の変更による減工			

番 号	道保工第12号	名 称	市道横峯線 道路修繕工事
請 負 者	株式会社 西山		
前回契約 年 月 日	令和2年5月8日	変更契約 年 月 日	令和2年9月3日
前回請負金額	7,641,700 内消費税額: 694,700	変更請負金額	9,311,500 内消費税額: 846,500
変更内容・理由			
重機搬入する際の支障枝の撤去を追加及び支障水路取壊し後プレキャストU型側溝による復旧等による増工			

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年9月分

単位:円

番 号	丹環境工第102号	名 称	氷上斎場非常用発電機設置工事
請 負 者	山南電設		
前回契約年月日	令和2年3月18日	変更契約年月日	令和2年9月4日
前回請負金額	3,641,000 内消費税額: 331,000	変更請負金額	3,845,600 内消費税額: 349,600
変更内容・理由	既存切替盤の改造及び消防本部の指示による消火器と発電設備標識の新設による増工		

番 号	丹水工第10号	名 称	東芦田地内給水管更新工事
請 負 者	有限会社 あしもく		
前回契約年月日	令和2年8月28日	変更契約年月日	令和2年9月9日
前回請負金額	4,153,600 内消費税額: 377,600	変更請負金額	4,158,000 内消費税額: 378,000
変更内容・理由	現地精査により諸数量の変更が生じたことによる増工		

番 号	丹水工第2号	名 称	黒井・七日市舗装本復旧工事
請 負 者	有限会社 山中掬水緑化		
前回契約年月日	令和2年5月13日	変更契約年月日	令和2年9月10日
前回請負金額	34,709,400 内消費税額: 3,155,400	変更請負金額	38,322,900 内消費税額: 3,483,900
変更内容・理由	給水管引込みの延伸による舗装工及び施工の際に支障となる車線分離標の撤去再設置の追加等による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年9月分

単位:円

番 号	丹氷支工第1号	名 称	市役所本庁舎身体障がい者等駐車施設屋根設置工事
請 負 者	株式会社 ヤマカ		
前回契約年月日	令和2年6月5日	変更契約年月日	令和2年9月18日
前回請負金額	15,055,700 内消費税額: 1,368,700	変更請負金額	15,433,000 内消費税額: 1,403,000
変更内容・理由	基礎工事で干渉する地中埋設構造物の撤去並びに既設スロープのひび割れ補修及び吹付舗装等を追加したことによる増工		

番 号	丹水工第18号	名 称	道路改良関連(主)春日栗柄線支障給水管移設工事
請 負 者	有限会社 あしもく		
前回契約年月日	令和2年8月6日	変更契約年月日	令和2年9月18日
前回請負金額	1,540,000 内消費税額: 140,000	変更請負金額	1,409,100 内消費税額: 128,100
変更内容・理由	掘削により外側線が消えたことによる区画線工の追加及び現地精査により諸数量の変更が生じたことによる減工		

番 号	丹教文工第2号	名 称	史跡黒井城跡落石防止工事
請 負 者	郷和建設 株式会社		
前回契約年月日	令和2年6月22日	変更契約年月日	令和2年9月30日
前回請負金額	11,793,100 内消費税額: 1,072,100	変更請負金額	11,636,900 内消費税額: 1,057,900
変更内容・理由	仮設足場工及び交通誘導員の追加及び現地精査により諸数量の変更が生じたことによる減工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年9月分

単位:円

番 号	産農整工第1号	名 称	農道復旧工事(野瀬地内)
請 負 者	株式会社 アットワークス		
前回契約 年 月 日	令和2年6月19日	変更契約 年 月 日	令和2年9月30日
前回請負金額	6,942,100 内消費税額: 631,100	変更請負金額	9,079,400 内消費税額: 825,400
変更内容・理由	崩土を施工上地盤線まで掘削することによる掘削土量の増加や排水工の追加等による増工		