

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年11月分

単位:円

番 号	道保工第18号	名 称	石原谷川橋 橋梁補修工事
受 注 者	藤本造園		
前回契約 年 月 日	令和2年8月6日	変更契約 年 月 日	令和2年11月2日
前回請負金額	1,841,400 内消費税額: 167,400	変更請負金額	1,665,400 内消費税額: 151,400
変更内容・理由	伸縮止水工につき舗装版破碎を行ったが、遊間が確認できなかったことに伴う止水板等の変更等による減工		

番 号	産農整工第4号	名 称	北岡本農業用施設災害復旧工事
受 注 者	株式会社 栄伸建設		
前回契約 年 月 日	令和2年9月4日	変更契約 年 月 日	令和2年11月4日
前回請負金額	1,129,700 内消費税額: 102,700	変更請負金額	1,290,300 内消費税額: 117,300
変更内容・理由	工事範囲の上流側及び工事用進入路沿いの水路内に堆積している土砂撤去の追加による増工		

番 号	丹水工第11号	名 称	山田地内老朽管更新工事
受 注 者	ヒューマントップ 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年7月21日	変更契約 年 月 日	令和2年11月5日
前回請負金額	15,720,100 内消費税額: 1,429,100	変更請負金額	13,376,000 内消費税額: 1,216,000
変更内容・理由	現地精査により諸数量の変更が生じたことによる減工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年11月分

単位:円

番 号	丹教文工第1号	名 称	氷上回廊水分れフィールドミュージアム改修工事
受 注 者	株式会社 吉住工務店		
前回契約年月日	令和2年10月15日	変更契約年月日	令和2年11月12日
前回請負金額	120,230,000 内消費税額: 10,930,000	変更請負金額	124,190,000 内消費税額: 11,290,000
変更内容・理由	散水栓と止水栓の劣化による取換及び玄関前の洗い出し部の劣化進行によりタイル張りを施工したこと等による増工		

番 号	道保工第19号	名 称	長谷橋 橋梁補修工事
受 注 者	藤本造園		
前回契約年月日	令和2年8月25日	変更契約年月日	令和2年11月12日
前回請負金額	1,130,800 内消費税額: 102,800	変更請負金額	1,183,600 内消費税額: 107,600
変更内容・理由	伸縮止水工につき舗装版破碎を行った結果、遊間部分にエラストイトを確認を確認したことに伴い止水板等の変更等による増工		

番 号	道整工第16号	名 称	市道中央293号線道路改良工事(その4)
受 注 者	株式会社 西田土木		
前回契約年月日	令和2年8月7日	変更契約年月日	令和2年11月19日
前回請負金額	26,106,300 内消費税額: 2,373,300	変更請負金額	26,640,900 内消費税額: 2,421,900
変更内容・理由	進入路の乗入勾配緩和及び舗装路肩部分の不陸解消のための追加盛土等による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年11月分

単位:円

番 号	丹観工第3号	名 称	薬草薬樹公園整備工事
受 注 者	有限会社 山中掬水緑化		
前回契約 年 月 日	令和2年10月8日	変更契約 年 月 日	令和2年11月24日
前回請負金額	19,815,400 内消費税額: 1,801,400	変更請負金額	20,015,600 内消費税額: 1,819,600
変更内容・理由	グラウンドゴルフ場の柵周辺盛土および張芝追加等による増工		

番 号	道保工第20号	名 称	市道野上野多利線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 村岡組		
前回契約 年 月 日	令和2年8月25日	変更契約 年 月 日	令和2年11月26日
前回請負金額	8,498,600 内消費税額: 772,600	変更請負金額	10,029,800 内消費税額: 911,800
変更内容・理由	起工測量成果により交差点付近で段差が生じ路面の高さ調整が必要となるため取合範囲の追加等による増工		

番 号	河整工第19号	名 称	(普)久良部川他 土砂撤去工事
受 注 者	有限会社 宮本工務店		
前回契約 年 月 日	令和2年10月5日	変更契約 年 月 日	令和2年11月27日
前回請負金額	1,178,100 内消費税額: 107,100	変更請負金額	1,324,400 内消費税額: 120,400
変更内容・理由	降雨による堆積土発生のため施工延長の延伸及び土砂撤去土量の増加等による増工		