

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年12月分

単位:円

番 号	道整工第40号	名 称	市道上牧春日町線 道路改良工事 (その4)
受注者	宮本建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年3月17日	変更契約 年 月 日	令和2年12月1日
前回請負金額	59,786,100 内消費税額: 5,435,100	変更請負金額	68,828,100 内消費税額: 6,257,100
変更内容・理由	長期通行止めができないため、仮設道を変更追加したこと等による増工		

番 号	丹子支工第5号	名 称	進修アフタースクールエアコン設置工 事
受注者	株式会社 池田組		
前回契約 年 月 日	令和2年10月19日	変更契約 年 月 日	令和2年12月1日
前回請負金額	1,247,400 内消費税額: 113,400	変更請負金額	1,298,000 内消費税額: 118,000
変更内容・理由	現地精査により空調リモコン配線を天井内転がし配線から壁面配線に変更したこと等による増工		

番 号	丹子支工第4号	名 称	船城アフタースクールエアコン設置工 事
受注者	有限会社 コタニ設備		
前回契約 年 月 日	令和2年10月19日	変更契約 年 月 日	令和2年12月3日
前回請負金額	1,818,300 内消費税額: 165,300	変更請負金額	1,848,000 内消費税額: 168,000
変更内容・理由	電気動力用配管及び金属製可とう電線管変更による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年12月分

単位:円

番 号	丹水工第35号	名 称	小倉地内水管橋布設替工事
受 注 者	有限会社 あしもく		
前回契約 年 月 日	令和2年10月5日	変更契約 年 月 日	令和2年12月4日
前回請負金額	2,387,000 内消費税額: 217,000	変更請負金額	2,410,100 内消費税額: 219,100
変更内容・理由	水管橋支持金具の数量追加等による増工		

番 号	道保工第26号	名 称	未就学児童安全対策工事その1
受 注 者	株式会社 森津工務店		
前回契約 年 月 日	令和2年10月6日	変更契約 年 月 日	令和2年12月8日
前回請負金額	1,596,100 内消費税額: 145,100	変更請負金額	1,706,100 内消費税額: 155,100
変更内容・理由	現地精査により諸数量の変更が生じたことによる増工		

番 号	道保工第22号	名 称	市道南多田第12号線他 舗装修繕工事
受 注 者	池田興産 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年9月18日	変更契約 年 月 日	令和2年12月16日
前回請負金額	5,372,400 内消費税額: 488,400	変更請負金額	5,382,300 内消費税額: 489,300
変更内容・理由	現地精査により諸数量の変更が生じたことによる増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年12月分

単位:円

番 号	丹く安工第16号	名 称	道路反射鏡設置工事(柏原・氷上・青垣・春日・山南・市島地域)
受 注 者	株式会社 平田幸来園		
前回契約 年 月 日	令和2年10月1日	変更契約 年 月 日	令和2年12月7日
前回請負金額	1,320,000 内消費税額: 120,000	変更請負金額	1,261,700 内消費税額: 114,700
変更内容・理由	現地精査により支柱撤去を取り止めガス切断に変更したこと等による減工		

番 号	丹く安工第18号	名 称	防犯灯設置工事(氷上・青垣地域)
受 注 者	株式会社 酒井電気建設		
前回契約 年 月 日	令和2年10月22日	変更契約 年 月 日	令和2年12月14日
前回請負金額	1,895,300 内消費税額: 172,300	変更請負金額	1,845,800 内消費税額: 167,800
変更内容・理由	現地精査により交通誘導員が不要になったこと等による減工		

番 号	丹水工第36号	名 称	野村地内給水管布設替工事
受 注 者	株式会社 シンゼイ		
前回契約 年 月 日	令和2年10月21日	変更契約 年 月 日	令和2年12月14日
前回請負金額	2,273,700 内消費税額: 206,700	変更請負金額	2,393,600 内消費税額: 217,600
変更内容・理由	現地精査により諸数量の変更による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年12月分

単位:円

番 号	道保工第23号	名 称	市道特29号線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 西田土木		
前回契約 年 月 日	令和2年10月6日	変更契約 年 月 日	令和2年12月16日
前回請負金額	5,717,800 内消費税額: 519,800	変更請負金額	5,791,500 内消費税額: 526,500
変更内容・理由	交通誘導員の増加及び現地精査により諸数量の変更が生じたことによる増工		

番 号	丹水工第14号	名 称	牛河内・長王地内老朽管更新工事
受 注 者	郷和建設 株式会社		
前回契約 年 月 日	令和2年8月6日	変更契約 年 月 日	令和2年12月16日
前回請負金額	54,910,900 内消費税額: 4,991,900	変更請負金額	54,990,100 内消費税額: 4,999,100
変更内容・理由	現地の確認を行うための試掘工の追加等による増工		

番 号	農振工第2号	名 称	市島有機センタートラックスケール設置工事
受 注 者	本庄工務店		
前回契約 年 月 日	令和2年8月25日	変更契約 年 月 日	令和2年12月17日
前回請負金額	8,349,000 内消費税額: 759,000	変更請負金額	8,602,000 内消費税額: 782,000
変更内容・理由	掘削により地中構造物が確認されたため影響範囲を撤去処分としたこと等による増工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年12月分

単位:円

番 号	丹未創工第2号	名 称	旧近畿農施局小野統計・情報センター丹波庁舎進入路工事
受 注 者	株式会社 ヤオシン		
前回契約 年 月 日	令和2年10月21日	変更契約 年 月 日	令和2年12月17日
前回請負金額	1,826,000 内消費税額: 166,000	変更請負金額	1,895,300 内消費税額: 172,300
変更内容・理由	現地精査により舗装範囲の増加及び交通誘導員を増員したことによる増工		

番 号	河災工第7号	名 称	(準)佐野谷川 河川災害復旧工事
受 注 者	足立造園		
前回契約 年 月 日	令和2年10月6日	変更契約 年 月 日	令和2年12月17日
前回請負金額	4,005,100 内消費税額: 364,100	変更請負金額	4,185,500 内消費税額: 380,500
変更内容・理由	現地精査により立木処分の増加による増工		

番 号	丹く安工第17号	名 称	防犯灯設置工事(柏原・山南地域)
受 注 者	株式会社 アシダ		
前回契約 年 月 日	令和2年10月22日	変更契約 年 月 日	令和2年12月18日
前回請負金額	1,727,000 内消費税額: 157,000	変更請負金額	1,661,000 内消費税額: 151,000
変更内容・理由	ポール柱新設から既設の防球ネット柱への添架へ変更したこと等による減工		

丹波市発注工事等変更契約状況

令和2年12月分

単位:円

番 号	丹く安工第19号	名 称	防犯灯設置工事(春日・市島地域)
受 注 者	有限会社 矢野電機		
前回契約 年 月 日	令和2年10月22日	変更契約 年 月 日	令和2年12月18日
前回請負金額	1,943,700 内消費税額: 176,700	変更請負金額	2,035,000 内消費税額: 185,000
変更内容・理由	ポール柱新設箇所にてそれぞれ支線を設置したこと等による増工		

番 号	道保工第25号	名 称	市道前川本線 舗装修繕工事
受 注 者	株式会社 中上組		
前回契約 年 月 日	令和2年10月6日	変更契約 年 月 日	令和2年12月24日
前回請負金額	2,037,200 内消費税額: 185,200	変更請負金額	2,129,600 内消費税額: 193,600
変更内容・理由	現地精査により諸数量の変更が生じたことによる増工		

番 号	河総工第23号	名 称	氷上さくら公園トイレ改修工事
受 注 者	株式会社 タンバ・パワー		
前回契約 年 月 日	令和2年10月6日	変更契約 年 月 日	令和2年12月28日
前回請負金額	8,605,300 内消費税額: 782,300	変更請負金額	8,723,000 内消費税額: 793,000
変更内容・理由	仮設トイレの棟数を増加したこと等による増工		